

УТВЕРЖДАЮ:



Заместитель генерального
директора по общим вопросам
ООО «Теплоресурс»

Р.Х. Лукпанов
20 25 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4
1	Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	21.04.2025 г.	
2	Гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования источника теплоты	21.04.2024 г.	
3	Определение скорости внутренней коррозии тепловых сетей гравиметрическим методом	21.04.2024 г.	
4	Планово-предупредительный ремонт (ППР) источника тепловой энергии, тепловых сетей	21.04.2025 г. – 30.04.2025 г.	
5	Текущий ремонт тепловых сетей	Согласно план-графику	
6	Разработка графика ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения	Сентябрь 2025 г.	
7	Осенний осмотр производственных зданий и сооружений	Август 2025 г.	
8	Пробная топка на аварийном топливе	Август 2025 г.	
9	Периодическая очистка теплообменных аппаратов от загрязнений	Сентябрь 2025 г.	
10	Планово-предупредительный ремонт (ППР) источника тепловой энергии, тепловых сетей	Сентябрь 2025 г.	
11	Подготовка материально-технических ресурсов для осуществления надлежащей эксплуатации оборудования участвующего в обеспечении теплоснабжения	Сентябрь 2025 г.	
12	Проведение тренировок по взаимодействию персонала при ликвидации аварийных ситуаций	Сентябрь 2025 г.	
13	Мониторинг наличия нормативного запаса топлива на источнике тепловой энергии	Сентябрь 2025 г.	

Главный инженер

Р.С. Теличкин